


Obra	Situação	Data de Início	Data fim de Contrato	Empresa Prestadora	Percentual de Conclusão
Reforma do Ginásio Poliesportivo Municipal	Em andamento	12/01/2026	11/03/2026	Robson de Paula Silva - ME	50%
Construção de Quadra	Em fase de Início da Obra	29/04/2026	20/03/2027	Pilares Indústria Comércio e Prestadora de Serviços LTDA	0%
Pavimentação Asfáltica em Rodovia Vicinal LMG-837	Em fase de Início da Obra	14/10/2025	13/10/2026	Otimize Serviços de Engenharia Eireli	0%
Pavimentação em Piso Sextavado em parte da Rua 16 e Beco sem denominação de acesso pela Rua José Alvares da Costa	Em fase de Início da Obra	22/09/2025	22/09/2026	Otimize Serviços de Engenharia Eireli	0%



José Geraldo da Silva
Engenheiro Civil - CREA Nº 67.140/D